

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet 2018 po zmianach	Wykonanie I półroczu 2018	% wykonania	Uwagi
Rozdział	Paragraf					
60014	6300	Dofinansowanie do Powiatu Kościańskiego - Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie" w ramach zadania " Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo	3 921 286,00	1 900 000,00	48,45%	Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z zawartą umową.
60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 Kościan Południe) Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P)	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu.
60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na inwestycję "Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych 3907P i 3934P w miejscowości Wonieść"	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.
Razem 60014		Drogi publiczne powiatowe	4 171 286,00	1 900 000,00	45,55%	
60016	6050	Przebudowa ul. Rudnickiego w Śmiglu	340 000,00	100 000,00	29,41%	Realizacja zadania została zakończona w lipcu.
60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie	140 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu.
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Morownicka i Wodna w Śmiglu	540 000,00	42 066,00	7,79%	Zadanie jest w trakcie realizacji - podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.
60016	6050	Sołectwo Koszanowo - wykonanie chodnika przy ulicy Poprzecznej (połączenie ulicy Wierzbowej z Glinkowa)	29 225,06	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	1 049 225,06	142 066,00	13,54%	
70005	6050	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu	1 200 000,00	310 884,99	25,91%	Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu.
70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	4 816,00	9,63%	Zadanie jest realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem Gminy Śmigiel w tym zakresie.
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	315 700,99	25,26%	
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa majątkowa zostanie wykorzystana w II półroczu.
Razem 75818		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%	
80101	6050	Szkoła Podstawowa w Śmiglu - Wiata rowerowa	30 594,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
80101	6050	Szkoła Podstawowa w Śmiglu - Montaż zabezpieczeń ppoż. w kotłowni gazowej	49 200,00	49 200,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
80101	6050	Zespół Szkół w Czaczu - Wymiana części pokrycia dachowego stropu	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu i sierpniu.
80101	6050	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie	1 500,00	1 333,60	88,91%	Zadanie zostało zrealizowane.
Razem 80101		Szkoły podstawowe	101 294,00	50 533,60	49,89%	
80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	2 000 000,00	0,00	0,00%	Unieważniono dwa przetargi z uwagi na zaproponowane ceny realizacji zadania (znacznie przekraczające zaplanowane środki finansowe). W II półroczu zostanie ogłoszony kolejny przetarg
Razem 80104		Przedszkola	2 000 000,00	0,00	0,00%	
80149	6050	Przedszkole Śmigiel - Montaż ścianek częściowo mobilnych w formie parawanów wielofunkcyjnych na potrzeby wydzielenia miejsca na zajęcia specjalistyczne	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu i sierpniu.
Razem 80149		Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00%	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
Razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%	
90004	6060	Sołectwo Wonieść - zakup kosiarki	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
Razem 90004		Utrzymanie zieleni	13 000,00	13 000,00	100,00%	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	500 000,00	88 729,69	17,75%	Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	88 729,69	17,75%	
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	85 500,00	13 500,00	15,79%	Wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 500,00	13 500,00	15,79%	
92109	6050	Sołectwo Nietążkowo - zagospodarowanie i utworzenie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu.
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%	
92195	6060	Zakup wyposażenia - fortepianu na potrzeby kultury	73 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu - po podpisaniu umowy o dofinansowanie tego projektu.
Razem 92195		Pozostała działalność w zakresie kultury	73 000,00	0,00	0,00%	

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet 2018 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	Uwagi
Rozdział	Paragraf					
92605	6050	Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu	240 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji - Gmina Śmigiel oczekuje na na pozwolenie zamienne na budowę, następnie zostanie ogłoszony przetarg.
92605	6050	Budowa trybun sportowych na boisku w Śmiglu	240 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji - ogłoszono przetarg na realizację zadania.
92605	6050	Sołectwo Stare Bojanowo - Montaż oświetlenia na boisku sportowym	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
92605	6050	Sołectwo Wydorowo - postawienie wiaty ogrodowej (+ projekt)	13 161,65	233,13	1,77%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
92605	6050	Osiedle Nr 4 - Rozwój zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla	36 000,00	15 320,00	42,56%	Realizacja zadania została zakończona w lipcu.
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	544 161,65	30 553,13	5,61%	
SUMA			9 982 466,71	2 554 083,41	25,59%	