

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet 2019 po zmianach	Wykonanie I półroczu 2019	% wykonania	Uwagi
Rozdział	Paragraf					
40002	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego spółka z o.o. w Śmiglu	450 000,00	0,00	0,00%	Udziały zostały objęte 31 lipca 2019 roku.
Razem 40002		Dostarczanie wody	450 000,00	0,00	0,00%	
60014	6300	Dofinansowanie do Powiatu Kościańskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego - Brońsko - Nowy Białcz - droga wojewódzka nr 312 (Czacz)	1 500 000,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana w wysokości 1.258.000,00 zł do dnia 30 sierpnia 2019 roku zgodnie z podpisaną umową.
Razem 60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00%	
60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Nietążkowie, w tym udział funduszu sołeckiego Sołectwa w Nietążkowie w kwocie 25.565,66	350 000,00	349 626,49	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane.
60016	6050	Przebudowa ulicy Paderewskiego w Śmiglu	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.11.2019 r.
60016	6050	Przebudowa ulicy Witaszka - nawierzchnia wraz z chodnikiem	240 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
60016	6050	Modernizacja drogi w Nadolniku (w tym udział Sołectwa Czacz)	47 232,00	47 232,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
60016	6050	Sołectwo Karńnice - modernizacja drogi gminnej	12 691,55	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
60016	6050	Sołectwo Koszanowo - utwardzenie płytami ażurowymi ulicy Bruszczewskiej	33 246,15	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
60016	6050	Osiedle Nr II - Zagospodarowanie placu przy ulicy Kraszewskiego - etap I	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – Śmigiel ul. Słoneczna	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Splawie	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.08.2019
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Osady w Starym Bojanowie	44 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.08.2019
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	2 297 169,70	396 858,49	17,28%	
70005	6050	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu	970 000,00	457 970,39	47,21%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r. zgodnie z występującymi potrzebami
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00	457 970,39	44,46%	
75411	6170	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności oraz budowy systemu monitoringu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z podpisaną umową.
Razem 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	
75412	6060	Osiedle Nr III - Zakup sprzętu przeciwpożarowego na Osiedle Nr III	35 648,36	35 648,36	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener powyżej 3t do 3,5 t dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietążkowie	60 500,00	0,00	0,00%	Podpisanie umowy i przekazanie dofinansowania nastąpi w II półroczu.
Razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	96 148,36	35 648,36	37,08%	
75814	6010	Wniesienie wkładów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. w Gostyniu	50 000,00	0,00	0,00%	Udziały zostaną objęte w II półroczu 2019 roku.
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00%	
75818	6800	Rezerwy majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa została wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.
Razem 75818		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%	
80101	6050	Zespół Szkół w Czacz - Budowa ścieżki parkowej - od parku do ulicy Fieldorfa	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w lipcu i sierpniu 2019 roku
80101	6050	Szkoła Podstawowa w Śmiglu - budowa wiaty rowerowej	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.
80101	6050	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.09.2019 r.
80101	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt (Śmigiel)	333 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.
80101	6050	Zespół Szkół w Starym Bojanowie - Rozbudowa parkingu rowerowego na terenie szkoły	15 683,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w lipcu i sierpniu 2019 roku
Razem 80101		Szkoły podstawowe	1 618 683,00	0,00	0,00%	
80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	3 000 000,00	347 800,90	11,59%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 80104		Przedszkola	3 000 000,00	347 800,90	11,59%	
80148	6060	Szkoła Podstawowa w Śmiglu - zakup zmywarki	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w lipcu/sierpniu 2019 roku.
Razem 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	0,00%	
85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - Montaż klimatyzatorów w budynku OPS	14 810,00	14 804,28	99,96%	Zadanie zostało zrealizowane.

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet 2019 po zmianach	WykonanieI półrocze 2019	% wykonania	Uwagi
Rozdział	Paragraf					
Razem 85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 810,00	14 804,28	99,96%	
85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie	20 000,00	0,00	0,00%	Podpisanie umowy i przekazanie dofinansowania nastąpi w II półroczu.
Razem 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	
85417	6050	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu - ogrodzenie terenu	16 000,00		0,00%	Realizację zadania zaplanowano w sierpniu 2019 roku.
Razem 85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	0,00	0,00%	
90004	6060	Sołectwo Splawie - zakup kosiarki	14 678,43		0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu.
Razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 678,43	0,00	0,00%	
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	70 000,00	24 500,00	35,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	24 500,00	35,00%	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00%	
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00	20 000,00	66,67%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 000,00	66,67%	
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	52 500,00	15 267,16	29,08%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	15 267,16	29,08%	
92605	6050	Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu	79 584,84	17 626,55	22,15%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6057		102 072,17	102 072,17	100,00%	
	6059		58 342,99	58 342,99	100,00%	
92605	6050	Sołectwo Stare Bojanowo - zagospodarowanie placu zabaw	22 751,00		0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.
92605	6050	Osiedle Nr IV -Rozwój zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla Nr IV	33 000,00		0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 751,00	178 041,71	60,20%	
SUMA			11 140 740,49	1 510 891,29	13,56%	